

入札及び契約公表カード

工事（業務）の名称	当初	平成21年度 百貫漁港機能高度化事業 百貫漁港物揚棧橋整備工事						
	変更後							
工事（業務）の場所	当初	鹿島市 大字 井手 地内						
	変更後							
工事（業務）の種別	当初	土木工事						
	変更後							
工事（業務）の概要	当初	土木工事						
	変更後							
工事（業務）の期間	当初	平成22年3月19日 ～ 平成22年8月31日						
	変更後	平成22年3月19日 ～ 平成22年10月18日						
指 名 業 者 及 名	商号又は名称		指名理由		入札金額（税抜き）	入札日： 22. 3. 16		
					第1回	第2回	第3回	
	荒木建設 株式会社 鹿島営業所		鹿島市建設工事入札参加者の資格に関する規則第6条		辞 退			
	株式会社 植松建設		"		28,900,000			
	木下建設 株式会社		"		辞 退			
	株式会社 栗山組		"		22,000,000	落札		
	中島建設 株式会社		"		22,800,000			
	株式会社 肥前建設 鹿島支店		"		27,890,000			
	藤永建設 株式会社		"		28,500,000			
盛永建設 株式会社		"		辞 退				
落札業者		(商号又は名称) 株式会社 栗山組	落札金額 (税込み)	¥ 23,100,000 円	予定価格 (税込み)	¥ 30,450,000 円		
契約の相手方		(住所) 鹿島市大字高津原4214番地10 (商号又は名称) 株式会社 栗山組	契約金額 (税込み)	¥ 23,100,000 円	変更後の 契約金額	(税込み) ¥ 29,949,150 円		
契約変更の理由 (契約金額に変更がある場合に記載する)		<ul style="list-style-type: none"> ○ 海苔養殖漁期前に事業の進捗を図るため、鋼管杭の打設を全部済ませたい。 また、主桁の製作を12本行いたい。 ● 当工事は、海上で杭打ち船を使った鋼管杭打設と棧橋上部工PC桁を製作することを主な工種としているが、杭打設完了後に施工誤差を測定し、その出来高に応じた上部工PC桁を製作するのが適当であるため、杭打設完了後からPC桁の製作日数を加算し、48日間の工期延長を行いたい。 ● 杭打ち船が当初計画より近い港からのえい航で対応できたため減額し、工事進捗を図るため 1, 2号物揚場A2頂部コンクリート2ヶ所の増工事を実施したい。 						