

入札及び契約公表カード

工事(業務)の名称	当初	平成21年度 第8号 公共下水道事業 納富分汚水幹線(109、110、111路線)管渠築造工事			
	変更後				
工事(業務)の場所	当初	鹿島市 大字 納富分 字 藤津 地内			
	変更後				
工事(業務)の種別	当初	土木工事			
	変更後				
工事(業務)の概要	当初	開削工 φ250mm L=29.0m φ300mm L=230.5m 人孔設置工 1号組立 N=7箇所 公共柵設置工 N=3箇所 付帯工一式			
	変更後	開削工 φ250mm L=29.0m φ300mm L=230.5m 人孔設置工 1号組立 N=3箇所 楕円組立 N=4箇所 公共柵設置工 N=4箇所 付帯工一式			
工事(業務)の期間	当初	H21.4.27~H21.10.15			
	変更後				
指入 及 札 業 者 名	商号又は名称	指 名 理 由	入札金額(税抜き) (入札日:21年4月21日)		
			第1回	第2回	第3回
	株式会社 池田建設	鹿島市建設工事等入札参加者の資格に関する規則第6条	23,901,000		
	有限会社 江頭建設	〃	24,090,000		
	有限会社 太田尾建設	〃	24,350,000		
	織田建設 有限会社	〃	24,000,000		
	鹿島興産 株式会社	〃	辞退		
	有限会社 川下建設 鹿島営業所	〃	25,100,000		
	高木建設 株式会社	〃	25,100,000		
	株式会社 田中組	〃	19,200,000	落札	
	株式会社 辻野組	〃	辞退		
	中尾建設 株式会社	〃	25,000,000		
	有限会社 なかの土木	〃	25,150,000		
	日高建設 株式会社	〃	24,350,000		
	福市建設 株式会社	〃	25,000,000		
	藤津産業 株式会社	〃	24,150,000		
	有限会社 双葉建設	〃	24,500,000		
株式会社 古枝建設	〃	24,260,000			
株式会社 山礼建設	〃	24,370,000			
有限会社 吉武建設	〃	辞退			
落札者名	(商号又は名称) 株式会社 田中組	落札金額 (税込み) 20,160,000 円	予 定 価 格 ( 税 込 み )	27,195,000 円	
契約の相手方	(住所) 佐賀県鹿島市大字納富分4373番地1 (商号又は名称) 株式会社 田中組	契 約 金 額 (税込み) 20,160,000 円	変更後の契約 金額(税込み)	22,176,000 円	
契約変更の理由 (契約金額に変更がある場合記入する)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・掘削埋戻しを現場発生土にて計画していたが、現地掘削の結果、現地盤より1.5m以下の土質が玉石(150mm以上)混じり土砂であり、埋戻し土に適さないことが判明した。また、地下水位が高いため、埋戻し土の不足分を新規土(再生クラッシャーラン)による埋戻しへ変更する。</li> <li>・マンホール設置にあたり、当初組立1号マンホールにて7箇所設置を計画していたが、歩道幅員が狭く、道路擁壁や植樹帯により掘削幅の確保が難しい為、内4箇所を幅の狭い楕円1号マンホールへ変更する。</li> <li>・既設道路標識が工事区域内に隣接して2基設置されており、道路管理者より転倒事故防止のため一時撤去の指導があったので、撤去・再設置工を追加変更する。</li> <li>・県道 車道部において掘削の結果、路床にFe石灰安定処理(t=40cm)がされていたので追加する。 なお、車道部の転圧期間を確保できなくなったため、舗装復旧(アスファルト t=10cm)を減工し、仮舗装(アスファルト t=5cm)にて復旧を行う。</li> <li>・県道 歩道部において、掘削法線と暗渠(ボックスカルパート800*800)が交差して4m支障となり掘削できないため、ボックスカルパートの撤去・再設置を追加する。</li> </ul>				