

入札及び契約公表カード

工事(業務)の名称	当初	広平防火水槽新設工事				
	変更後					
工事(業務)の場所	当初	鹿島市大字三河内(広平)				
	変更後					
工事(業務)の種別	当初	土木工事				
	変更後					
工事(業務)の概要	当初	防火水槽の新設				
	変更後					
工事(業務)の期間	当初	平成21年10月13日～平成22年1月12日				
	変更後	平成21年10月13日～平成22年1月29日				
指入 及 名札 業 者 び 者 名	商号又は名称		指名理由		入札金額 (入札日:平成21年10月6日)	
					第1回	
	有限会社 竹本建設		鹿島市建設工事等入札参加者の資格に関する規則第6条		辞退	
	株式会社 田中組		"		辞退	
	有限会社 中村建設		"		辞退	
	馬場組		"		4,210,000	
	有限会社 双葉建設		"		辞退	
	峰松建設		"		4,200,000	
	株式会社 祐徳ガーデン 鹿島支店		"		4,150,000	落札
	以下余白					
落札者名	(商号又は名称) 株式会社 祐徳ガーデン 鹿島支店	落札金額	4,357,500	予定価格	4,452,000	
契約の相手方	(住所) 鹿島市大字納富分4357-1	契約金額	4,357,500	変更後の 契約金額	4,672,500	
	(商号又は名称) 株式会社 祐徳ガーデン 鹿島支店					
契約変更の理由 (契約金額に変更がある場合記入する)	<p>○防火水槽への進入路築造がL型擁壁での施工となり、L型製品自体が受注製作のため日数を要する。 そのため、工期として17日間延長する。</p> <p>●当初計画での設置箇所において掘削を行った結果、転石が確認され、そのまま施工を行うと市道改良時に施工を行ったブロック積に影響を及ぼす恐れがあった為、設置箇所を市道擁壁より離しての設置を要する。それに伴い、市道上よりの消防水利のくみ上げが困難となった為、消防車等の車両が敷地へと入れるよう進入路の設置を要する。</p> <p>●当初防火水槽への流入水については、山よりの表流水を貯めるタンクより入れる予定であったが、タンクへの流入が少なく量が不足した為、区内の水道水からの流入へと変更を要する。そのため、上記のように、契約金額を変更する。</p>					