

入札及び契約公表カード

工事(業務)の名称	当 初	平成21年度 早ノ瀬防火水槽(無蓋)新築工事			
	変更後				
工事(業務)の場所	当 初	鹿島市大字三河内(早ノ瀬)			
	変更後				
工事(業務)の種別	当 初	土木工事			
	変更後				
工事(業務)の概要	当 初	防火水槽の新設			
	変更後				
工事(業務)の期間	当 初	平成21年11月12日～平成22年2月12日			
	変更後	平成21年11月12日～平成22年3月5日			
指 入 及 名 札 業 者 び 者 名	商号又は名称		指名理由		入札金額 (入札日:平成21年11月6日)
					第1回
	有限会社 竹本建設		鹿島市建設工事等入札参加者の資格に関する規則第6条		辞退
	株式会社 田中組		"		4,300,000
	有限会社 中村建設		"		4,400,000
	馬場組		"		辞退
	有限会社 双葉建設		"		辞退
	峰松建設		"		4,410,000
	株式会社 祐徳ガーデン 鹿島支店		"		無効
	以下余白		"		
落札者名	(商号又は名称) 株式会社 田中組		落札金額	4,515,000	予定価格 4,662,000
	(住所) 鹿島市大字納富分4373番地1 (商号又は名称) 株式会社 田中組		契約金額	4,515,000	変更後の 契約金額 4,284,000
契約変更の理由 (契約金額に変更がある場合記入する)		<p>○現場の日当たりが悪いため、防水モルタルの乾燥が進まなかった。また、防火水槽への取水方法について、地元との協議及び検討に不測の日数がかかった。そのため、工期として21日間延長する。</p> <p>●防火水槽への取水方法を再度地元と協議した結果、当初想定していた取水口よりさらに上流の取水口となり、当初設計した水路では対応できないため減工とし、新たな流入管をL=37m設置したい。</p> <p>●当初設計では、農地より進入し床堀面よりの堀削としていたが、農地が耕作され進入できないため、道路上よりの堀削としたい。また、残土運搬距離をL=5.0kmとして計上していたが近隣で処分地が確保できたため、L=0.5kmへ変更したい。</p>			